



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Douradoquara		VALOR DA OBRA: R\$ 239.054,93					DATA: Agosto/2021			
OBRA: Reforma Centro de Convivência do Idoso Dona Antônia		LOCAL:Rua Getulio Vargas nº210					PRAZO DA OBRA: 7 MESES			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,10%	47,11%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 2.632,07	R\$ 1.240,00	R\$ 2.632,07	R\$ 2.632,07	R\$ 2.632,07	R\$ 2.632,07	R\$ 2.632,07	R\$ 2.632,07
2	INFRAESTRUTURA	Físico %	3,73%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 8.905,16	R\$ 8.905,16	R\$ 8.905,16	R\$ 8.905,16	R\$ 8.905,16	R\$ 8.905,16	R\$ 8.905,16	R\$ 8.905,16
3	VEDAÇÃO	Físico %	10,89%	17,35%	38,73%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 26.028,50	R\$ 4.516,86	R\$ 10.080,87	R\$ 10.080,87	R\$ 10.080,87	R\$ 10.080,87	R\$ 10.080,87	R\$ 26.028,50
4	COBERTURA	Físico %	22,38%	0,00%	93,72%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 53.488,67	R\$ 0,00	R\$ 50.131,85	R\$ 53.488,67	R\$ 53.488,67	R\$ 53.488,67	R\$ 53.488,67	R\$ 53.488,67
5	REVESTIMENTO	Físico %	7,86%	0,00%	0%	69%	100%	100%	100%	100%
		Financeiro	R\$ 18.795,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.020,76	R\$ 18.795,68	R\$ 18.795,68	R\$ 18.795,68	R\$ 18.795,68
6	PISO	Físico %	24,60%	0,00%	0,00%	0,00%	57,93%	98,14%	98,14%	100,00%
		Financeiro	R\$ 58.809,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.070,84	R\$ 57.718,25	R\$ 57.718,25	R\$ 58.809,40
7	INSTALAÇÃO ELETRICA	Físico %	2,32%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 5.542,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.542,19	R\$ 5.542,19	R\$ 5.542,19	R\$ 5.542,19	R\$ 5.542,19
8	PEÇAS E LOUÇAS	Físico %	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 436,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 436,39
9	ESQUADRILHAS	Físico %	5,10%	0,00%	0,00%	0,00%	2,51%	69,95%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 12.181,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 306,28	R\$ 8.521,29	R\$ 12.181,23	R\$ 12.181,23
10	PINTURA	Físico %	11,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51,07%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 27.007,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.792,38	R\$ 27.007,37	R\$ 27.007,37
11	DETALHES	Físico %	10,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	0,90%	0,90%	100,00%
		Financeiro	R\$ 25.228,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,28	R\$ 228,28	R\$ 228,28	R\$ 25.228,28
TOTAL		Físico %	100,00%	6,13%	30,01%	39,18%	56,07%	75,17%	82,23%	100,00%
		Financeiro	R\$ 239.054,93	R\$ 14.662,01	R\$ 71.749,94	R\$ 93.669,71	R\$ 134.050,03	R\$ 179.704,83	R\$ 196.579,77	R\$ 239.054,93

Assinatura do Prefeito

Observações: