



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO


Nº OPERAÇÃO 920192/2021	GESTOR	PROGRAMA MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA -				
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOQUARA - MG		MUNICÍPIO / UF DOURADOQUARA - MG	LOCALIDADE / ENDEREÇO AVENIDA JOÃO BATISTA FRANCO E RUA JOSE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA JOÃO BATISTA FRANCO E RUA JOSE				
DATA BASE dez-21	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Belo Horizonte / MG	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	BDI 1 25,58%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/12/21	Parcela 1 jan/22	Parcela 2 fev/22	Parcela 3 mar/22	Parcela 4 abr/22	Parcela 5 mai/22	Parcela 6 jun/22	Parcela 7 jul/22	Parcela 8 ago/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		574.903,68	Parcela (%)	45,38%	54,62%						
			Parcela (R\$)	260.866,73	314.036,95						
			Acumulado (%)	45,38%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	260.866,73	574.903,68						
1. SERVIÇOS INICIAIS	3.230,14	Parcela (%)	100,00%								
		Acumulado (%)	100,00%								
		Acumulado (R\$)	3.230,14								
2. ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	10.641,26	Parcela (%)	50,00%	50,00%							
		Acumulado (%)	50,00%	100,00%							
		Acumulado (R\$)	5.320,63	10.641,26							
3. MOVIMENTO DE TERRA	192.415,49	Parcela (%)	50,00%	50,00%							
		Acumulado (%)	50,00%	100,00%							
		Acumulado (R\$)	96.207,75	192.415,49							
4. EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA	291.346,45	Parcela (%)	50,00%	50,00%							
		Acumulado (%)	50,00%	100,00%							
		Acumulado (R\$)	145.673,23	291.346,45							
5. DRENAGEM	34.783,26	Parcela (%)	30,00%	70,00%							
		Acumulado (%)	30,00%	100,00%							
		Acumulado (R\$)	10.434,98	34.783,26							
6. SINALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO	41.188,83	Parcela (%)	0,00%	100,00%							
		Acumulado (%)	0,00%	100,00%							
		Acumulado (R\$)	0,00	41.188,83							
7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.298,25	Parcela (%)	0,00%	100,00%							
		Acumulado (%)	0,00%	100,00%							
		Acumulado (R\$)	0,00	1.298,25							

Local

14 de fevereiro de 2022

Data


Nome: JOICE ROBERTA RIBEIRO
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU 104.978/D-MG
ART/RRT: MG20210646727